


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	297 (466)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	15.09.2021
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಕ್ರಮ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																														
ಅ	ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಡವರಿಗೆ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಮನೆ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳಾವುವು; (ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತವು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ (ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಇತ್ಯಾದಿ) ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ನಿಗಮವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸದರಿ ನಿಗಮವು ಕೆಲವು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ:-</p> <p>ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ; 2. ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ); 3. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ); 4. ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ; 5. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ); 6. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ (ನಗರ); ಹಾಗೂ 7. ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ. <p>ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆಗಳು:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ಇಂದಿರಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆ; ಹಾಗೂ 2. ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆ. 																														
ಆ	2019-20, 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು;	<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 52,813 ಮನೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 3,554 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 14,646 ಮನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, 34,203 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದು, 410 ಮನೆಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿವರವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಯೋಜನೆ</th><th>ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು</th><th>ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು</th><th>ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು</th><th>ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ ಮನೆಗಳು</th><th>ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ದೇವರಾಜ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ</td><td>7,077</td><td>26</td><td>665</td><td>6,211</td><td>175</td></tr> <tr> <td>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ)</td><td>36,247</td><td>3,415</td><td>13,424</td><td>19,173</td><td>235</td></tr> <tr> <td>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ (ನಗರ)</td><td>9,489</td><td>113</td><td>557</td><td>8,819</td><td>0</td></tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು:</td><td>52,813</td><td>3,554</td><td>14,646</td><td>34,203</td><td>410</td></tr> </tbody> </table>	ಯೋಜನೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ ಮನೆಗಳು	ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು	ದೇವರಾಜ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	7,077	26	665	6,211	175	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	36,247	3,415	13,424	19,173	235	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ (ನಗರ)	9,489	113	557	8,819	0	ಒಟ್ಟು:	52,813	3,554	14,646	34,203	410
ಯೋಜನೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ ಮನೆಗಳು	ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು																											
ದೇವರಾಜ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	7,077	26	665	6,211	175																											
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	36,247	3,415	13,424	19,173	235																											
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ (ನಗರ)	9,489	113	557	8,819	0																											
ಒಟ್ಟು:	52,813	3,554	14,646	34,203	410																											

ಇ	<p>ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ "ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ"ಯಡಿಯಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ 46,499 ಬಹುಮಹಡಿ ಮನೆಗಳ (ಜಿ+3 ಇಂದ ಎಸ್+14) ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>	<p>ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ "ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ"ಯಡಿಯಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ 46,499 ಬಹುಮಹಡಿ ಮನೆಗಳ (ಜಿ+3 ಇಂದ ಎಸ್+14) ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
---	--	--

[ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 151 ಹೆಚ್‌ಎಫ್‌ಎ 2021]


(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)

ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು.

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

"1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ"ಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು
ಹಂತ-1: 46,499 (ಜೆ+3 ಇಂದ ಎಸ್+14) ಬಹುಮಹಡಿ ಮನೆಗಳು, ದಿನಾಂಕ:09.09.2021 ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಸ್ಥಳ	ವಿಶ್ವೀರ್ಣ (ಎ-ಗು)	ಮನೆಗಳ ಮಾದರಿ	ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು					
					1 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ	2 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ	ಒಟ್ಟು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಮೀನು ಸಮತಟ್ಟು	ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ	ತಳಪಾಯ	ಪ್ಲಿಂಥ್ / ವಾಲಿಂಗ್	ಛಾವಣಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ	ಹೊರಮಾವು ಆಗರ ಸ.ನಂ.104/1 ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ	02-00	ಜೆ+3	192	0	192	192	0	0	128	64	0
2	ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ	ಕೃಷ್ಣನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.15 ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ	03-02	ಜೆ+3	332	0	332	332	20	96	96	44	76
3	ಮಹದೇವಪುರ	ಜಿವರಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.193 ಮಹದೇವಪುರ	19-12	ಎಸ್+14	4199	0	4199	4199	0	232	580	2972	415
4	ಮಹದೇವಪುರ	ನಿಂಪೇಕಾಯಿಪುರ ಸ.ನಂ.52 ಮಹದೇವಪುರ	04-20	ಎಸ್+14	0	507	507	507	507	0	0	0	0
5	ಅನೇಕಲ್	ಹೆಗ್ಗೂಡನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.37 ಅನೇಕಲ್	04-02	ಎಸ್+3	237	0	237	237	237	0	0	0	0
6	ಅನೇಕಲ್	ಕೂಗೂರು ಸ.ನಂ.69 ಅನೇಕಲ್	02-06	ಜೆ+3	253	0	253	253	0	0	0	0	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಸ್ಥಳ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎ-ಗು)	ಮನೆಗಳ ಮಾದರಿ	ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು					
					1 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ	2 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ	ಒಟ್ಟು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಮೀನು ಸಮತಟ್ಟು	ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ	ತಳಪಾಯ	ಪ್ಲಿಂಥ್ / ವಾಲಿಂಗ್	ಭಾವನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ಅನೇಕಲ್	ಜಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ-ಕಾಬಿನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರ.ಸಂ.71 ಅನೇಕಲ್	03-00	ಎಸ್+13	530	0	530	530	0	0	160	292	78
8	ಅನೇಕಲ್	ಗೂಳಿಹುಂಗಲ ಕ್ರ.ಸಂ.67 ಅನೇಕಲ್	03-28	ಎಸ್+8& ಎಸ್+12	344	148	492	492	344	0	0	112	36
9	ಬೆಂಗಳೂರು ರಕ್ಷಣೆ	ರೇಷನ್‌ದಾಖಲೆ ಕ್ರ.ಸಂ.11 ಬೆಂಗಳೂರು ರಕ್ಷಣೆ	06-17	ಎಸ್+3	483	0	483	486	54	117	0	67	248
10	ಯರವಂತಪುರ	ದೇವಗಿರಿ ಕ್ರ.ಸಂ.68 ಕೆಂಗೆರಿ	02-20	ಎಸ್+14	614	0	614	624	0	0	624	0	0
11	ಅನೇಕಲ್	ಹುಲಿಹುಂಗಲ ಕ್ರ.ಸಂ.156 ಅನೇಕಲ್	05-10	ಎಸ್+13 & ಎಸ್+12	186	420	606	0	0	0	0	0	0
12	ಅನೇಕಲ್	ಕೂತಗಾಳಹಳ್ಳಿ ಕ್ರ.ಸಂ.68 ಅನೇಕಲ್	05-00	ಎಸ್+14	738	172	910	0	0	0	0	0	0
13	ಅನೇಕಲ್	ಲಿಂಗಾಪುರ ಕ್ರ.ಸಂ.112 ಅನೇಕಲ್	05-00	ಎಸ್+13	530	266	796	796	0	0	0	796	0
14	ಅನೇಕಲ್	ಅನೇಕಲ್ ಗೃಹಾಂತರ ಕ್ರ.ಸಂ.509 ಅನೇಕಲ್	19-20	ಎಸ್+10, ಎಸ್+12 & ಎಸ್+13	2387	653	3040	3040	0	0	265	2650	125*


ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಸ್ಥಳ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎ-ಗು)	ಮನೆಗಳ ಮಾದರಿ	ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು					
					1 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ	2 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ	ಜುಟ್ಟು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಮೀನು ಸಮತಟ್ಟು	ಮಣ್ಣು ಅಗತ	ತಳಪಾಯ	ಪ್ಲಾಂಟ್ / ವಾಲಿಂಗ್	ಭಾವಗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಎಸ್.ಭಂಗೀಪುರ ಸ.ಸಂ.179 ಅನೇಕಲ್	05-00	ಜೆ+3	480	0	480	480	480	0	0	0	0
16	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಎಸ್.ಭಂಗೀಪುರ ಸ.ಸಂ.154 ಅನೇಕಲ್	08-00	ಜೆ+3, ಎಸ್+12	197	144	341	341	341	0	0	0	0
17	ಯಲಹಂಕ	ಕಗ್ಗುರಹಳ್ಳಿ ಸ.ಸಂ.30 ಯಲಹಂಕ	5-00	ಜೆ+3	488	0	488	488	0	110	160	66	152
18	ಯಲಹಂಕ	ಪಿ.ಬ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸ.ಸಂ.53 ಯಲಹಂಕ	03-17	ಜೆ+3	306	0	306	306	0	0	157	88	61
19	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ	ಗಾಣೆಗರಹಳ್ಳಿ ಸ.ಸಂ.74 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ	05-00	ಎಸ್+11 & ಎಸ್+13	796	135	931	931	0	0	0	695	236
20	ಯಲಹಂಕ	ಗೋವಿಂದಪುರ ಸ.ಸಂ.2 ಯಲಹಂಕ	05-00	ಎಸ್+7	701	0	701	701	286	136	279	0	0
21	ಯಲಹಂಕ	ಸಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸ.ಸಂ.111 ಯಲಹಂಕ	03-30	ಎಸ್+8	521	0	521	521	143	126	252	0	0
22	ಯಲಹಂಕ	ವಿಳಚಾಜೆ ಸ.ಸಂ.27 ಯಲಹಂಕ	18-00	ಎಸ್+14, ಎಸ್+13	3592	0	3592	3592	1984	536	1072	0	0

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಸ್ಥಳ	ವಿಶ್ವೀರ್ಣ (ಎ-ಗು)	ಮನೆಗಳ ಮಾದರಿ	ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು						ಛಾವಣಿ
					1 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ	2 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ	ಒಟ್ಟು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪರಮೀನು ಸಮತಟ್ಟು	ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ	ತಳಪಾಯ	ಪ್ಲಿಂಥ್ / ವಾಲಿಂಗ್		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
23	ಯಾಲಹಂಕ	ಹೂಗದಾಕನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.63 ಯಾಲಹಂಕ	06-01	ಎಸ್+12, ಎಸ್+14	418	489	907	907	333	0	574	0	0	
24	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹೂರು	ಕುಬಾರಗೇರಿ ಸ.ನಂ.59, 55 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹೂರು	05-00	ಎಸ್+7	879	0	879	0	0	0	0	0	0	
25	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹೂರು	ನವರತ್ನ ಅಗಹಾರ ಸ.ನಂ.14 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹೂರು	01-1.5	ಎಸ್+7	140	0	140	140	0	0	0	48	92	
26	ಯಾಲಹಂಕ	ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.30 ಯಾಲಹಂಕ	01-29	ಎಸ್+3	125	0	125	125	0	0	0	30	95	
27	ಯಾಲಹಂಕ	ಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.77 ಯಾಲಹಂಕ	08-29	ಎಸ್+3	614	0	614	0	0	0	0	0	0	
28	ಯಾಲಹಂಕ	ಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.78 ಯಾಲಹಂಕ	06-20	ಎಸ್+3	501	0	501	501	258	117	126	0	0	
29	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹೂರು	ಬೈಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.80 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹೂರು	09-5.6	ಎಸ್+14	1399	304	1703	1832	612	1220	0	0	0	
30	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹೂರು	ಬೋಯಲಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.56 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹೂರು	4-20	ಎಸ್+7	250	0	250	0	0	0	0	0	0	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಧಾನ್ಯ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಸ್ಥಳ	ವಿಕ್ಷೇಪಣ (ಎ-ಗು)	ಮನೆಗಳ ಮಾದರಿ	ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು					
					1 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ	2 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ	ಒಟ್ಟು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಮೀನು ಸಮತಟ್ಟು	ಮಣ್ಣು ಅಗತ	ತಳಪಾಯ	ಪ್ಲಿಂಥ್ / ವಾಲಿಂಗ್	ಭಾವನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	ಬ್ಯಾಬರಾಯನಪುರ	ಕಟ್ಟಗನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.28	3-30	ಎಸ್+7	285	147	432	0	0	0	0	0	0
32	ಯಿರವಂತಪುರ	ಕೆಂಚನಪುರ ಸ.ನಂ.63 ಕೆಂಗಳೆ	10-12	ಎಸ್+14	225	1067	1292	1292	0	0	384	855	53
33	ಯಿರವಂತ	ಬೆತ್ತನಗರೆ ಸ.ನಂ.46 ಕೆಂಗಳೆ	18-00	ಎಸ್+14	3097	0	3097	3097	172	1125	1575	225	0
34	ಯಿರವಂತಪುರ	ನೆಲಗುಳೆ ಸ.ನಂ. 145 ಭಾಗ-2 ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	06-15.08	ಎಸ್+14	818	360	1178	1178	434	198	292	170	84
35	ಯಿರವಂತಪುರ	ನೆಲಗುಳೆ ಸ.ನಂ. 145 ಭಾಗ-3 ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	04-20	ಎಸ್+14	734	164	898	898	0	164	0	622	112
36	ಯಿರವಂತಪುರ	ನೆಲಗುಳೆ ಸ.ನಂ. 145 ಭಾಗ-4&5 ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	03-37	ಎಸ್+12	576	0	576	0	0	0	0	0	0
37	ಯಿರವಂತಪುರ	ಭೀಮನಕುಪ್ಪೆ ಸ.ನಂ.118 ಕೆಂಗಳೆ	01-27	ಎಸ್+12	0	96	96	96	0	0	96	0	0

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಸ್ಥಳ	ವಿಶ್ವೇರ್ಗ (ಎ-ಗು)	ಮನೆಗಳ ಮಾದರಿ	ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು					
					1 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ	2 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ	ಒಟ್ಟು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಮೀನು ಸಮತಟ್ಟು	ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ	ತಳಪಾಯ	ಪ್ಲಿಂಥ್ / ವಾಲಿಂಗ್	ಫಾವಣೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	ಯಿರವಂತಪುರ	ಮೇವಗೆರೆ ಸ.ಸಂ.67 ಕೆಂಗೆರಿ	01-17	ಜಿ+3	140	0	140	140	0	0	110	30	0
39	ಯಿರವಂತಪುರ	ಬೆನ್ನಕುರ್ಚಿ ಸ.ಸಂ.47 ಕೆಂಗೆರಿ	06-00	ಎಸ್+14	1350	0	1350	1350	483	483	384	0	0
40	ಯಿರವಂತಪುರ	ಪುನಗಮಾನನಹಳ್ಳಿ ಸ.ಸಂ.13 ಕೆಂಗೆರಿ	04-00	ಎಸ್+14	482	0	482	482	482	0	0	0	0
41	ಯಿರವಂತಕೆ	ತೋಟಗೆರೆ ಸ.ಸಂ.14 ಯಿರವಂತಕೆ	06-08	ಜಿ+3	260	144	404	404	0	104	300	0	0
42	ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ	ಕೆ.ನಾರಾಯಣಪುರ ಸ.ಸಂ.40 ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ	01-21	ಎಸ್+9	0	160	160	160	0	0	160	0	0
43	ಯಿರವಂತಪುರ	ಮುದ್ದಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಸ.ಸಂ.28 ಕೆಂಗೆರಿ	46-31.4	ಎಸ್+14	7488	480	7968	7968	2972	4086	0	910	0
44	ಯಿರವಂತಪುರ	ಮುದ್ದಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಸ.ಸಂ.28 ಕೆಂಗೆರಿ	11-3.2	ಎಸ್+14	0	1344	1344	1344	672	672	0	0	0
45	ಯಿರವಂತಪುರ	ಬೆಕ್ಕಬ್ಬಂದಿ ರಾಂಪುರ ಸ.ಸಂ.1	02-00	ಎಸ್+14	516	0	516	516	0	0	0	476	40

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಸ್ಥಳ	ವಿಶ್ವೀಕರಣ (ಎ-ಗು)	ಮನೆಗಳ ಮಾದರಿ	ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು					
					1 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ	2 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ	ಎಟ್ಟು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಮೀನು ಸಮತಟ್ಟು	ಮಣ್ಣು ಅಗತ	ತಳಪಾಯ	ಪ್ಲಂಥ್/ವಾಲಿಂಗ್	ಭಾವನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	ಯೆರವಂತಪುರ	ಮುದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಸ.ನಂ.28 ಕೆಂಗಳೇರಿ	05-00	ಎಸ್+14	0	896	896	896	0	0	504	392	0
			313-00		38403	8096	46499	42374	10814	9522	8278	11604	2156


 ಮುದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ
 ರಾ.ಗಾಂ.ವನಿನಿ

09/09/21